



TIXMEHUAC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC, YUCATÁN

RELACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022).

SUBPROGRAMA-RPOYETO-OBRA-PARTIDA-AREA	NOMBRE	PRESUPUESTO MODIFICADO	PAGADO	COMPROMETIDO	% FISICO	% FINANCIERO
FF.EA FISMDF AÑO EN CURSO 2022						
FISM	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN TIXMEHUAC LOCALIDAD SABACHE ASENTAMIENTO SABACHE DIECISIETE TECHOS FIRMES	625,824.81	413,653.14	625,824.81	66.1 %	66.1 %
FISM	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC 30 TECHOS	224,852.98	224,852.98	224,852.98	100%	100%
FISM	REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD CHICAN ASENTAMIENTO CHICAN	527,498.40	527,498.40	527,498.40	100%	100%
FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD KIMBILA, ASENTAMIENTO KIMBILA CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO TIXMEHUAC	427,924.69	427,924.69	427,924.69	100%	100%
FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC, ASENTAMIENTO TIXMEHUAC CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS	1,510,952.00	1,510,952.00	1,510,952.00	100%	100%
FISM	REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN. ASFALTO CONCRETO Y EMPREDADO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC	1,499,177.57	1,499,177.57	1,499,177.57	100%	100%
FISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TIXMEHUAC LOCALIDA TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC	1,745,461.07	1,745,461.07	1,745,461.07	100%	100%
FISM	REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC, TRES CALLES.	1,513,572.62	1,410,677.02	1,513,572.62	93.2%	93.2%
FISM	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTON EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC, DZUTOH, SISBIC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC, DZUTOH, SISBIC.	1,702,373.52	703,145.04	1,702,373.52	41.30%	41.30%
FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD CHICAN ASENTAMIENTO CHICAN, DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO	1,336,430.41	467,252.67	1,336,430.41	34.96%	34.96%
FISM	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC PARQUE INFANTIL SACUCHERO.	2,188,607.51	2,188,607.51	2,188,607.51	100 %	100 %